

潮州市中央生态环境保护督察整改任务销号 评估报告

一、整改任务

（一）反馈问题：潮州市突出环境问题长期得不到解决。枫江流域潮州段污染情况突出，水质长期劣Ⅴ类且持续恶化。潮州市第二污水处理厂及其配套管网至今仍无实质性进展，每天约 15 万吨污水直排。潮州市第一污水处理厂建成投运以来一直未配套建成污水主管网，长期利用三利溪收纳、输送污水，导致三利溪又黑又臭，群众意见很大。为解决三利溪黑臭问题，有关方面不从建管截污上想办法，而从韩江调水稀释，不作为、乱作为问题突出。

（二）责任单位：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

（三）整改时限：2020 年底

（四）整改目标：完成枫江流域水环境综合整治（湘桥区段）二期工程

（五）整改措施：

项目分为市政污水管网完善工程、城中村排水整治工程及河涌综合整治工程。

（1）市政污水管网完善工程：本工程湘桥区内共计 26 段现状道路上进行污水管网完善，对北部工业区进行雨污分流改造。

(2) 城中村排水整治工程：主要对湘桥区内的陈桥村、凤山村云梯村、田中村、莲云村、西塘村、东埔村、大园村、花园村、竹围村、大新乡村等 11 个村进行排水系统改造，收集污水，缓解水浸。

(3) 河涌综合整治工程：主要对三利溪（云梯村～市第一污水处理厂段）、河浦溪（田中村～市第一污水处理厂段）进行堤岸整治，对锡港大排沟（外环西路～振工西路段）进行清淤、排水口改造等。

二、整改落实情况

(一) 整改目标完成情况：已完成，项目已于 2021 年 7 月完成竣工验收

(二) 整改措施落实情况：

1、市政污水管网完善工程。工程目前已全部铺设完毕。该项目总长度 46.80km，2020 年 11 月已完成 27 条道路的污水主管网铺设工作，并实现通水(2020 年 1 月完成 26 条道路污水管网建设，2020 年 11 月完成新增潮枫路段的污水管网建设)。2020 年 5 月 29 日完成 206 个（包括原先 203 个和新发现 3 个）污水排放口的接入工作。

2、城中村排水整治工程。工程调整后总长 22.64km，目前 11 个村均已完成施工，城中村排水管网完成总长度为 22.64km。

3、河涌综合整治工程

3-1 垃圾场渗滤液的污水截流工作已在 2020 年 5 月完成。

3-2 枫江清淤疏浚工程：

河道清淤工作已完成河段为：三利溪、社道沟、河浦溪、百亩溪、锡岗大排沟、老西溪等。

枫江二期（湘桥区段）河浦溪电力设备迁改工程已完成结算定案，并移交给湘桥电力局管理。

3-3 枫江河道生态修复工程

目前河道生态修复工程涉及湘桥辖区内西塘村、田中村、大园村、云梯村、枫溪辖区枫二村、陈桥村已完成修复工程。

4、CCTV 管网检测整改完成情况。督促施工单位对污水管道 CCTV 检测报告的内容要认真分析，并根据各个缺陷等级的具体原因要列出详细的整改方案，逐一解决，形成台帐记录并进行修复。缺陷等级较为轻微（缺陷等级 1、2）的也要一并整改，不放过任何一个细节，并要求施工方对质量修复工作作详细记录，我局将负责追踪整改。目前缺陷总 347 处已全面整改完成，同时也请第三方检测机构进行复测，符合要求。

三、评估结论

已完成，达到销号要求。

销号决定主体：区住建局

2021 年 7 月 23 日

